

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 0100000 Корюківська міська рада  
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Корюківська міська рада  
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку інфраструктури території. |

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення розвитку інфраструктури території**

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання                            |
|-------|-------------------------------------|
| 1     | Забезпечення реконструкції об'єктів |
| 2     | Забезпечення будівництва об'єктів   |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |          |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього   |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5      | 6   | 7                | 8         | 9              | 10               | 11       |
| 1     | Забезпечення реконструкції мережі системи водопостачання | 0   | 455190           | 455190 | 0   | 455125,17        | 455125,17 | 0              | -64,83           | -64,83   |
| 2     | Забезпечення будівництва мережі вуличного освітлення     | 0   | 580000           | 580000 | 0   | 577479,58        | 577479,58 | 0              | -2520,42         | -2520,42 |

гривень





|      |   |      |            |   |        |        |   |           |           |   |        |        |
|------|---|------|------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|---|--------|--------|
| 3.1. | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | грн. | розрахунок | 0 | 455190 | 455190 | 0 | 455125,17 | 455125,17 | 0 | -64,83 | -64,83 |
| 3.2. | середні витрати на будівництво одного об'єкту   | грн. | розрахунок | 0 | 193333 | 193333 | 0 | 192493    | 192493    | 0 | -840   | -840   |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фінансування видатків здійснювалося за фактично виконані роботи.

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативний показник продукту виконаний в повному обсязі. Показники затрат та ефективності менші від запланованих за рахунок незначної економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Ефективність бюджетної програми є високою. Касові видатки за 2019 рік склали 1032,6 тис.грн. та становлять 99,8% річного плану. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію завдань щодо будівництва вуличного освітлення та реконструкції мережі водопостачання.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



*(Handwritten signature in blue ink)*

Р.АХМЕДОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ